

الوزارة : التجارة / الشركة العامة لتجارة السيارات والمكانن
 النشاط : المبيعات والخدمات

موقف تنفيذ المشاريع الاستثمارية لغاية ٢٠١٥/٠١/٣١
 موقف تنفيذ المشاريع الاستثمارية والمستمرة لعام ٢٠١٠ لغاية ٢٠١٥/٠١/٣١

(المبالغ بملابن الدينار)

نوع الالتزام	المبلغ	نسبة الانجاز المادي التراكمي للمشروع (الانجاز الفعلي)	نسبة التنفيذ المالي ٢/٦	المصرفوات الفعلية من ٢٠١٠/١/١١ ولغاية ٢٠١٥/٠١/٣١					كافة المقاوله (٢)	التخصيصات السنوية لسنة ٢٠١٠/١	الكلفة الكلية للمشروع	موقع المشروع المحافظة	اسم المقاوله	اسم المشروع	نوع	ت
				اجمالي المصرفوات الفعلية (٦=٣+٤+٥)	السلف الاخرى (٥)	سلف الاعتمادات المستندية (٤)	مصرفوات نهائية (٣)	مصرفوات نهائية (٣)								
-	-	%٩٤	%٧١	١٣٥٥	-	-	١٣٥٥	١٩٠٩	٢٥٠٠	٣٦٢٧٥	بغداد /مجمع المئتي /حرف النداف	تطوير كراجات وساحات نقل السيارات	انشاء ورش صيانة عدد ٢/	٠٠٣		
				١٣٥٥			١٣٥٥	١٩٠٩	٢٥٠٠							

مبلغ متبقي
 تم خلال اجراءات سحب العمل من الشركة المنفذة (شركة تكنولوجيا الاعمار) كما تم اعداد كشف تفصيلي بقفترات العمل المتبقية وبانتظار اطلاق الموازنة لتخصيص المبالغ اللازمة ليتم الاعلان عن العمل .
 تم ابراج المشروع ضمن موازنة عام / ٢٠١٥ لغرض اكمال القفترات المتبقية .

(Handwritten signature and date)