

الوزارة : التجارة / الشركة العامة لتجارة السيارات والمكانن  
 القطاع : الميناء والخدمات  
 مرفق تنفيذ المشاريع الاستثمارية لغاية ٢٠١٥/٠٢/٢٨  
 جدول متابعة مشاريع الخطة الاستثمارية والمستعرة لعام/٢٠١٥/٠٢/٢٨ لغاية ٢٠١٥/٠٢/٢٨

(المبالغ بملايين الدنانير)

نوع الالتزام	المبلغ الملتزم بها	نسبة الانجاز المادي للمشروع (الانجاز الفني)	نسبة التنفيذ المالي ٢/٦	المصرفوات الفعلية من ٢٠١٠/١/١ ولغاية ٢٠١٥/٠٢/٢٨					كافة المقاوله (٢)	التخصيصات السنوية لسنة ٢٠١٠/	الكلفة الكلية للمشروع	موقع المشروع المحافظة	اسم المقاوله	اسم المشروع	ت	
				اجمالي المصرفوات الفعلية (٦) (٦=٣+٤+٥)	السلف الاخرى (٥)	سلف الاعتمادات المستندية (٤)	مصرفوات نهائية (٣)	نوع							ت.س	
-	-	%٩٤	%٧١	١٣٥٥	-	-	١٣٥٥	١٩٠٩	٢٥٠٠	٣٦٢٧٥	بغداد	انشاء ورش صيانة ٢/	تطوير كراجات وساحات نقل السيارات	٠٠٠٣	٠٠٠٦	٥
				١٣٥٥			١٣٥٥	١٩٠٩	٢٥٠٠							المجموع

ملاحظة :

- تم اتخاذ اجراءات سحب العمل من الشركة المنفذة (شركة تكنولوجيا الاعمار)
- تم اخراج المشروع ضمن موازنة عام /٢٠١٥ لغرض اكمال الفقرات المتبقية وتم تخصيص المبلغ اللازم للتنفيذ .

التوقيع  
 ٢٠١٥