

الوزارة : التجارة / الشركة العامة لتجارة السيارات والمكانين
 القطاع : المباني والخدمات
 موقف تنفيذ المشاريع الاستثمارية لغاية ٢٠١٥/٠٣/٣١
 أ - جدول متابعة مشاريع الخطة الاستثمارية والمستمرة لعام/٢٠١٠ لغاية ٢٠١٥/٠٣/٣١ (المبالغ بملايين الدنانير)

نوع	ت		اسم المشروع	اسم المقابلة	موقع المشروع المحافظة	الكلفة الكلية للمشروع	التخصيصات السنوية لسنة ٢٠١٠/١	كافة المقابولة (٢)	مصرف نهائي (٣)	سلف الاعتمادات المستتية (٤)	السلف الاخرى (٥)	المصرفات الفعلية من ٢٠١٠/١/١ من ٢٠١٥/٠٣/٣١		نسبة التنفيذ المالي ٢/٦	نسبة الاجاز المالي التراكمي للمشروع (الاتجار الفني)	المبلغ	نوع الالتزام
	ت	ن										اجمالي المصرفوات الفعلية (١) = ٣ + ٤ + ٥	المصرفوات (١)				
			تطوير كراجات وساحات ونقل السيارات	النشاء ورش صيانة عدد ٢	بغداد /مجمع المثني /بحرف النذاف	٣٦٢٧٥	٢٥٠٠	١٩٠٩	١٣٥٥	-	-	١٣٥٥	٧١٪	٩٤٪	-		
							٢٥٠٠	١٩٠٩	١٣٥٥			١٣٥٥					
			المجموع														

ملاحظة :
 ٣. تم اتخاذ اجراءات سحب العمل من الشركة المنفذة (شركة تكولوجيا الاعمال)
 ٤. تم ادراج المشروع ضمن موازنة عام /٢٠١٥ لغرض اكمال الفقرات المتبقية وتم تخصيص المبلغ اللازم للتنفيذ .

١١
 -٥
 -٢
 محمد علي